


# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司成品课		
样品名称	PVC-U 给水管件	规格型号	75mm 正三通 PN1.25MPa
样品状态	管件表面光滑、平整、无裂纹、气泡、脱皮和杂质等缺陷	收样日期	2017.10.20
检验日期	2017.10.24	检验依据	GB/T 10002.2-2003
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定
外观	管件内外表面应光滑, 不允许有脱层、明显气泡、痕纹、冷斑以及色泽不均等缺陷	符合	合格
主体壁厚 mm	$\geq 4.5$	6.7~6.9	合格
承口壁厚 mm	$\geq 3.4$	4.4~4.6	合格
承口配合深度 mm	$\geq 43.5$	46.3	合格
承口中部平均内径 mm	75.1~75.3	75.2	合格
热烘箱试验 (150°C、30min)	符合 GB/T8803-2001 规定	符合	合格
坠落试验 (0°C、2m)	无破裂	无破裂	合格
总判定			

批准: 钟河冲      审核: 王春亮      编制: 检验员01

地址: 山东省东营市东二路 251 号  
电话: 0546-8305238  
邮政编码: 257091

传真: 0546-8307178  
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn