

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司成品课		
样品名称	PVC-U 给水管件	规格型号	90mm 直接 PN1.25MPa
样品状态	管件表面光滑、平整、无裂纹、气泡、脱皮和杂质等缺陷	收样日期	2018.05.25
检验日期	2018.06.16	检验依据	GB/T 10002.2-2003
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定
外观	管件内外表面应光滑, 不允许有脱层、明显气泡、痕纹、冷斑以及色泽不均等缺陷	符合	合格
承口壁厚 mm	≥ 4.1	5.5~5.6	合格
承口配合深度 mm	≥ 51.0	54.1	合格
承口中部平均内径 mm	90.1~90.3	90.2	合格
热烘箱试验 (150℃、30min)	符合 GB/T8803-2001 规定	符合	合格
坠落试验 (0℃、1m)	无破裂	无破裂	合格
总判定	<div style="text-align: center;">  </div>		

批准: 钟河冲

审核: 王春亮

编制:

检验员01

地址: 山东省东营市东二路 251 号
电话: 0546-8305238
邮政编码: 257091

传真: 0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
<http://www.hydyplst.com.cn>